

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>799673/2013</b>	Proponente/Tomador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO SOCORRO</b>	Município/UF <b>SOCORRO/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>
--------------------------------	---	-----------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA</b>
---

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.422,10	3,21%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	48.975,92	12,66%	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	17.603,02	4,55%	69,67	69,67		69,67		69,67		69,67
4	SUPERESTRUTURA	131.338,69	33,94%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	COBERTURA	13.535,65	3,50%		-		-	100,00	100,00		100,00
6	PISOS	28.611,74	7,39%		-		-		-		-
7	REVESTIMENTOS EM PAREDES E FORROS	34.635,04	8,95%		-		-		-	60,00	60,00
8	ESQUADRIAS	22.294,91	5,76%		-		-		-	30,00	30,00
9	VIDROS	5.040,54	1,30%		-		-		-		-
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	3.100,60	0,80%		-		-		-	60,00	60,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESGOTO)	9.662,53	2,50%		-		-		-	60,00	60,00
12	ACESSÓRIOS	8.753,16	2,26%		-		-		-		-
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.055,86	9,32%		-		-		-	60,00	60,00
14	PINTURAS	14.923,22	3,86%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>				13,97	13,97	22,03	36,01	20,47	56,48	14,67	71,14
<b>Total (R\$):</b>		386.952,98	100,00%	54.071,68	54.071,68	85.259,71	139.331,39	79.205,00	218.536,38	56.760,89	275.297,28

**SOCORRO/SP, 19 DE JUNHO DE 2015.**

Local/Data

**ELI SALGUEIRO**  
PROVEDOR

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>799673/2013</b>	Proponente/Tomador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO SOCORRO</b>	Município/UF <b>SOCORRO/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>REFORMA DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE</b>
--------------------------------	---	-----------------------------------	---

Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA / LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA</b>
---

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.422,10	3,21%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	48.975,92	12,66%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	17.603,02	4,55%		69,67	30,33	100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	131.338,69	33,94%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	COBERTURA	13.535,65	3,50%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	PISOS	28.611,74	7,39%	76,40	76,40	23,60	100,00		100,00		100,00
7	REVESTIMENTOS EM PAREDES E FORROS	34.635,04	8,95%	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
8	ESQUADRIAS	22.294,91	5,76%	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
9	VIDROS	5.040,54	1,30%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	3.100,60	0,80%	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ESGOTO)	9.662,53	2,50%	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
12	ACESSÓRIOS	8.753,16	2,26%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.055,86	9,32%	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
14	PINTURAS	14.923,22	3,86%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			20,57	91,72	8,28	100,00		100,00		100,00
	<b>Total (R\$):</b>	386.952,98	100,00%	79.600,58	354.897,85	32.055,13	386.952,98	-	386.952,98	-	386.952,98

**SOCORRO/SP, 19 DE JUNHO DE 2015.**

Local/Data

**ELI SALGUEIRO**  
PROVEDOR